

त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकजिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना

राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्थारलक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मकोप्रगति	बाँकीसंख्या	वक्ष्य			जिम्मेवारनिर्माणकार्य	वांकिहुनसक्नेसंख्या	समायमिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७६	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	४५५४									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न		४४६५	८९		८९		लाभग्राही, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, G.M.A.L.I			
पहिलोकिस्ता		४४४२	२३		२३					
दोश्रोकिस्ता	मागसंख्या	४३८२	६०		६०					
	प्रमाणिकरणसंख्या	४९२०	२६२		२६२					
	भुक्तानीसंख्या	४०६९	५९		५९					
तेस्रोकिस्ता	मागसंख्या	३५८८	४७३		४७३	९६६				
	प्रमाणिकरणसंख्या	३५८८	४७३		४७३					
	भुक्तानीसंख्या	३४४०	९४८		९४८					
प्रवलीकरण	लाभग्राहीसंख्या	५								
	पहिलोकिस्ता	५								
	दोश्रोकिस्ता	०								
सम्झौतागरेरपनिधरनिर्माणशुरुनगर्नुकाकारणहरु	Since the beneficiary may have house in next places Lack of manpower Lack of sufficient money									
पहिलोकिस्तालिपरपनिदोश्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु	Lack of manpower Lack of sufficient money Problem in purchasing of required construction material									

२७/११/२०७५
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सुपरीन्डन्ट
अध्यक्ष



दोश्रोकिस्तानलिपिपनि तेश्रोकिस्तानलिनुका कागणहरु	Beneficiary still waiting for last dateline Actually no need of house
--	--

श्रोत: NRA, GMAJI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्कौट	वाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदत्तसंख्या	३२७	२३८	८९			
गुनासोबाटक्षाएकोजम्मा लाभग्राहीसंख्या	२३८					
प्रतिकरणसंख्या	४					

श्रोत: NRA, GMAJI

१.३. जोखिमवस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान (वडा-टोल)	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकावस्ति	८	Byara, Dudhkan, Seupa, Papsa घरधुरीसंख्या मोट्टिक्रममा ११, १०, -७			5 HHs should be relocated, drainage management and regular monitoring, drainage management and regular monitoring, drainage management and regular monitoring
संरक्षणगर्नुपर्नेवस्ति	०	Dabali of ward no 5 and khudea and damside of ward no 6			
सानुपर्नुपर्नेवस्ति	१				
वस्तिस्थानान्तरणकाला गिजमालाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरीखरिदअनुदानलिए कालाभग्राही		Not found			
घडेरीखरिदकोलागी २ला खअनुदानलिन चाहनेला भग्राही		Not found			
२लाखनलिएरैस्थानान्तरण हुन चाहनेलाभग्राहीसंख्या		No			

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसंख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरीसंख्या	प्रारम्भिकयोजना		DPR		निर्माणसमय
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
	Not interested since more than 75% house has been already made						

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिकमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरीसंख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
--------	--------	---------------	--------------	--------	---------	--------

सुनिल श्रेष्ठ
इन्जिनियर
१५७८६ "A" सिमिल

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

भूपेन्द्र श्रेष्ठ
अध्यक्ष

त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन सकेको/वस्ती/गाउँ					
हाल सम्पन्न पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएको/वस्ती/गाउँ	१८				
हाल सम्पन्न पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी/वस्ती/गाउँ					

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: In ward no 5 there is lack of skilled mason so most of the worker comes from outside of the district
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - yes, easily available
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: - No

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सर्वेभन्दानजिकै को बजार - Barhise, बाटवा तायातको प्रतिईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	९८,६१०	छ	१७६४।८३	बढेको १७६।४३	१०००	
• गिट्टी	घन मि.	१०,७८३	छ	३०००	बराबर	१०००	
• बालुवा	घन मि.	१२,२७१	छ	३०००	बढेको १७६।४३	१०००	
• काठ	क्युफिट	३३०,८५३	छैन				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ	८४७५	बढेको ५६।५	१००	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१०१,४२५	छ	९४९।२	बढेको ४५।२	१००	
• रड	किलोग्राम	१,१११,४३०	छ	९६।९	बढेको ९	५	
• जस्ता पाता	बन्डल	१३,५१४	छ	११२८३।०५	बढेको ५३६।७५	१००	
• षट्टा	गोटा	१,८३४,२१८	छैन	१९।७७	बराबर	३	

(मिनिममको क्षतिको लेखा जोखा सम्बन्धित सर्वेक्षण अनुसार)

भतिग्रस्त घरहरूको टाईलो लोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखा जोखा बहाल गराइएको छ। यसलाई मोभिलिटी र हाल बन्दै गरेको घरहरूको ईन्फोर्मेशनबाट मार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

सुनिश्च श्रेष्ठ
इन्जिनियर
१५७८६ "A" सिमिल

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

भूपेन्द्र श्रेष्ठ
अध्यक्ष



सक्रिय	प्रकार	आवश्यकता ख्या	उपलब्धता ख्या	आपूर्तिगर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यकता त	कैफियत
इन्जिनियर		६	६	नपर्ने				
सह-इन्जिनियर		४	४	नपर्ने				
असह-इन्जिनियर		६	५	१ जना				
इकमी	समग्रमा							
	३-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
मिकमी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिकावेबसाइट, २०७५

१.८ समस्या / चुनौतिरसमाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Focus on other sectors as schools, Health post, ward office, community building, Road, WASH along with private housing reconstruction since not much has been done in other sectors

यसपालिकामा रहेकालाभग्राहिमध्यपुनर्निर्माणगर्नइच्छुक रहेका >75% %

लेयहाँउल्लेखितकारणहरूले २०७६ आसुरमसान्तसम्ममापुनर्निर्माणकार्यपुरागर्ननसकिनेदेखिन्छ।

- No Land ownership certificates beneficiaries
- Due to lack of skilled manpower
- Lack of budget

यसकासाथैपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकनदेखिएका <10% %

लाभग्राहीलेपुनर्निर्माणकोप्रगतिलाईमुस्ततुल्याउनेदेखिन्छ।पुनर्निर्माणगर्नदिलार्दैगर्नुचाहनेनचाहनुकाकारणहरूयस्तारहेकाछन्।

- N/A

वैकिंगप्रणालीसम्बन्धमा

- Not faced such problems.


समाधानका उपायहरू

- Technical Assistance

सुनिल श्रेष्ठ
इन्जिनियर
१५७८६ "A" सिमिल

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

भूपाल
अध्यक्ष



Blank box for stamp or signature.

तयारकर्ता

नामः

पदःइन्जिनियर

सम्पर्कः

सुनिल श्रेष्ठ
इन्जिनियर
१५७८६ "A" सिभिल

पेशगर्ने

नामःराजेन्द्रप्रसादनेपाल

पदःप्रमुखप्रशासकीयअधिकृत

सम्पर्कः

राजेन्द्र प्रसाद नेपाल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

स्वीकृतगर्नेः

नामःसुपेन्द्रश्रेष्ठ

पदःप्रमुखअध्यक्ष

सम्पर्कःअध्यक्ष